

แบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน

งวดที่	รายการ	ร้อยละ	จำนวนวัน
1	1.1 งานเตรียมพื้นที่ รื้อถอน และปรับหน้าดินเดิมพื้นที่สนามทั้งหมด 1.2 งานขนย้ายดินเดิม 1.3 งานปรับหน้าดินเดิมผสมยิปซัม และบดอัดแน่น 1.4 งานดินถม บดอัดแน่น เฉพาะส่วนที่ปูหญ้า 1.5 งานดินลูกรัง บดอัดแน่น 1.6 งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน 1.7 งานปรับแต่งเนินดินทิศตะวันออก และบริเวณหัวโค้งสนามด้านทิศใต้	6	75
2	2.1 งานชั้นรองพื้นทางสนามลู่วิ่ง และ Safe zone 2.2 งานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปภายในและภายนอกสนามลู่วิ่ง 2.3 งานโครงสร้างคานค.ส.ล. ยึดรางระบายน้ำ 2.4 งานวางระบบท่อน้ำในสนาม 2.5 งานวางท่อร้อยสายไฟ ระบบไฟฟ้าสนาม	22	90
3	3.1 งานโรยปุ๋ยและดินปลูกพร้อมกับปูหญ้าพาสพาลัม 3.2 งานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป 3.3 งานวางบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานเชื่อมต่อระบบใหม่เข้ากับระบบเดิม 3.4 งานอาคารโรงเก็บบิ๊มน้ำ แท่นวางชุดมอเตอร์ และถังน้ำแรงดัน 3.5 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ ถังน้ำแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด และติดตั้งหัวสปริงเกอร์พร้อมทดสอบระบบให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	16	75
4	4.1 งานปูวัสดุยางสังเคราะห์ พร้อมตีเส้นพื้นที่ลู่วิ่ง 4.2 งานทาสีพื้นที่ Safezone 4.3 งานติดตั้งตู้จ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ และทดสอบระบบให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ . 4.4 ทำงานตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย	56	60
รวมทั้งสิ้น		100	300