

ใบแบ่งงวดงาน
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ศูนย์การศึกษาโคกลี

แบ่งงวดงานเป็น 4 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน

งวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนินงาน 10 วัน

(เงิน 16.7 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูง
2. รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง
3. รื้อถอนสายไฟฟ้าแรงต่ำ
4. รื้อถอนโคมไฟถนน

งวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินงาน 10 วัน

(เงิน 16.7 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ปักเสา และประกอบคอน ทิวเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ
2. เปลี่ยนคอนทิวเสา ไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ
3. ปักเสาไฟฟ้า แรงต่ำแล้วเสร็จ
4. ติดตั้ง แร็คยึดสายไฟฟ้า แรงดันต่ำแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน

(เงิน 33.3 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พาดสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ
2. พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำแล้วเสร็จ
3. ติดตั้งระบบล่อฟ้า และระบบกราวด์ แรงสูงแล้วเสร็จ
4. ติดตั้งระบบล่อฟ้า และระบบกราวด์ แรงต่ำแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน

(เงิน 33.3 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ติดตั้ง Load break switch, drop out fuse และอุปกรณ์ประกอบงานแรงสูงแล้วเสร็จ
2. ติดตั้ง โคมไฟถนน, LT switch และอุปกรณ์ประกอบงานแรงต่ำแล้วเสร็จ
3. ทำการทดสอบระบบ ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
4. เอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งระบบแรงสูง และระบบแรงต่ำ
5. As - built Drawing
6. แบบพิมพ์ไข A3 1 ชุด
7. แบบพิมพ์เขียว A3 2 ชุด
8. Copy File CD (Drawing) 1 แผ่น

ทำงานตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณและสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
สามารถใช้งานได้ทันที

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง