

ใบแบ่งงวดงาน

ปรับปรุงถังสำรอน้ำใต้ดินภายในอาคารวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รายการ

แบ่งงวดงานเป็น 3 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน

งวดที่ 1 จำนวน 20 วัน (เงิน 25% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กั้นแนวเขต ล้อมรั้ว รอบโครงการ ติดป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
2. เคลียร์พื้นที่ ถมบดอัดดินแล้วเสร็จ
3. รื้อถอน แนวคอนกรีตเดิม แล้วเสร็จ
4. รื้อถอน ท่อ GS แนวเดิม แล้วเสร็จ
5. ขนย้าย ถังน้ำเดิม ออกจากพื้นที่แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 2 จำนวน 35 วัน (เงิน 30% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ปรับพื้นที่ โครงการปูพลาสติก รองพื้น และ บดอัดทรายพื้น GS 1 แล้วเสร็จ
2. ติดตั้งไม้แบบ ช่างก่อนเทพื้น GS 1 แล้วเสร็จ
3. วางเหล็กตะแกรง Wire mesh 0.4 มม. @0.20 พร้อมหนุนลูกปูนพื้น GS 1 แล้วเสร็จ
4. เทคอนกรีต พื้น GS 1 หนา 10 ซม. แล้วเสร็จ
5. ตกแต่ง ราง V แล้วเสร็จ
6. รองพื้นด้วยพลาสติก และ บดอัดทรายหยาบ GS 2 แล้วเสร็จ
7. ผูกเหล็กตะแกรงพื้น RB 9 @0.20 ม. พร้อมหนุนลูกปูน GS 2 แล้วเสร็จ
8. เทคอนกรีตโครงสร้าง พื้น GS2 หนา 20 ซม. แล้วเสร็จ
9. ฝัง J-bolt พร้อมเพลทเหล็กเพื่อเตรียมเชื่อมเสา แล้วเสร็จ
10. เกราะและตกแต่งฐานเสาแล้วเสร็จ
11. ชัดมันผิวหน้าคอนกรีต แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 35 วัน (เงิน 45% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เชื่อมเสา ขนาด 150x150x3.2 ทั้ง 8 ต้น พร้อมกรอกคอนกรีต แล้วเสร็จ
2. ติดตั้งโครงสร้าง อะเส, จันทัน ,แป ,ตัววัสดุหลังคา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด แล้วเสร็จ
3. ติดตั้ง ถังน้ำ PE ขนาด 4,000 ลิตร พร้อม เดินระบบ ท่อ แล้วเสร็จ
4. ติดตั้ง โคมไฟ 2x20W LED T8 REFLECTOR พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แล้วเสร็จ
5. เดินสาย ร้อยท่อ มายัง อุปกรณ์ สวิตซ์ไฟ แล้วเสร็จ

6. เชื่อมต่อ สายไฟไปยังเมน หลักของ อาคาร 14 แล้วเสร็จ
7. ตรวจสอบเช็คสภาพการใช้งาน ให้พร้อมใช้ งาน แล้วเสร็จ
8. ซ่อมแซม ตกแต่ง ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ให้คงสภาพเดิม
9. ทำงานตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน